

Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal
Reservoir Würz UV-Anlage
2014/180

Gemeinde Fischenthal
Kanton ZH

Kostenvoranschlag vom 11.07.2017
CHF 119'000.00 inkl. MWST

Bauabrechnung

Arbeitsvergaben vom 24.08.2017
CHF 74'926.15 inkl. MWST

Zusätze vom 22.11.2017
CHF 10'000.00 inkl. MWST

Beleg Nr. HJP	Unternehmer	Arbeitsgattung	A/R SR/ZR	Datum	RG-Betrag exkl. MWST CHF	MWST 8% / 7.7% CHF	RG-Betrag inkl. MWST CHF	KV Pos.
1	Rittmeyer AG	Steuerung	R	11.09.2017	9'007.85	720.65	9'728.50	2.117
2	Aquafides Schweiz AG	UV-Anlage	R	25.09.2017	6'362.50	509.00	6'871.50	2.114
3	Sigrist Photometer AG	Messarbeiten	R	29.09.2017	6'549.80	524.00	7'073.80	2.115
4	Hetzer, Jäckli und Partner AG	Ingenieurhonorar	Z1	10.11.2017	13'802.75	1'104.20	14'906.95	2.121
5	Rittmeyer AG	Steuerung	R	13.11.2017	18'015.80	1'441.25	19'457.05	2.117
6	Aquafides Schweiz AG	UV-Anlage	R	28.11.2017	600.00	48.00	648.00	2.114
7	Schoch+Hirzel AG	Kieslieferung	R	28.11.2017	24.25	1.95	26.20	2.111
8	Wyler AG	Baumeister	SR	20.12.2017	9'254.60	740.35	9'994.95	2.111_112_221_222
9	Petrig Anteil	Rohrschlosser	SR	31.12.2017	21'670.25	1'733.60	23'403.85	2.113_221_222
10	Honegger	Elektroarbeiten	R	05.01.2017	2'467.10	197.35	2'664.45	2.116
11	Rittmeyer AG	Steuerung	SR	29.12.2017	3'002.65	240.20	3'242.85	2.117
12	Rittmeyer AG	Steuerungszusatz	R	29.12.2017	5'866.70	469.35	6'336.05	2.120
13	Hetzer, Jäckli und Partner AG	Ingenieurhonorar	Z2	15.01.2018	2'329.80	186.40	2'516.20	2.224
14	Rittmeyer AG	Steuerung	R	23.02.2018	1'455.00	112.05	1'567.05	2.120
15	Hetzer, Jäckli und Partner AG	Ingenieurhonorar	SR	15.06.2018	3'400.20	261.80	3'662.00	2.121
	Total Bauabrechnung				103'809.25	8'290.15	112'099.40	

Ingenieurbüro
Hetzer, Jäckli und Partner AG