

Wasserversorgung Fischenthal
Ringschluss QP Geren, Moosstrasse
2017/202

Gemeinde Fischenthal
Kanton Zürich

Kostenvoranschlag vom 2.11.2017
CHF 146'000.00 inkl. MWST

Bauabrechnung

Beleg Nr. HJP	Unternehmer	Arbeitsgattung	A/R SR/ZR	Datum	RG-Betrag exkl. MWST CHF	MWST 7.7% CHF	RG-Betrag inkl. MWST CHF	KV Pos.
1	Hetzer, Jäckli und Partner AG	Ingenieurhonorar	Z1	20.09.2018	8'907.55	685.90	9'593.45	4
2	Thalmann AG	Sanitäre Installationen	R	31.12.2018	18'570.10	1'429.90	20'000.00	2
3	Schoch + Hirzel AG	Tiefbauarbeiten / Gibswil Moosstr.	A	09.01.2019	27'298.05	2'101.95	29'400.00	1
4	Hetzer, Jäckli und Partner AG	Ingenieurhonorar	Z2	15.03.2019	6'172.05	475.25	6'647.30	4
5	Thalmann AG	Sanitäre Installationen	A	11.03.2019	6'499.55	500.45	7'000.00	2
6	Thalmann AG	Rohrlegearbeiten	R	01.04.2019	7'112.40	547.65	7'660.05	2
7	Schoch + Hirzel AG	Tiefbauarbeiten / Gibswil Moosstr.	SR/	15.05.2019	42'686.50	3'286.85	45'973.35	1
8	Hetzer, Jäckli und Partner AG	Ingenieurhonorar	SR/	01.10.2019	3'482.50	268.15	3'750.65	4
	Total Bauabrechnung				120'728.70	9'296.10	130'024.80	

Ingenieurbüro
Hetzer, Jäckli und Partner AG