

Wasserversorgung Fischenthal Gemeinde Fischenthal
 Ringschluss QP Geren, Moosstrasse Kanton Zürich
 2017/202

Kostenvoranschlag vom 2.11.2017
 CHF 146'000.00 inkl. MWST

Hauptzusammenstellung

Kreditbeschluss vom 28. 08. 2018
 CHF 146'000.00 inkl. MWST

Pos. KV	Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag CHF	Baubrechnung CHF	Abweichung CHF	Bemerkungen
1	Tiefbauarbeiten	65'000.00	69'984.55	4'984.55	Offerte höher als KV, Zusätzlich Steuerkabelschutzrohr und Etappierung, günstige Unternehmerofferte, weniger Rohre und Formstücke gebraucht bei Pos. 1+4 enthalten Zsätzlicher Aufwand Steuerkabel und Koordination Hausanschlüsse
2	Rohrleitungsbau	48'000.00	32'182.05	-15'817.95	
3	Diverses	5'000.00	0.00	-5'000.00	
4	Technische Bearbeitung	17'000.00	18'562.10	1'562.10	
	Total exkl. MWST	135'000.00	120'728.70	-14'271.30	
	7.7% MWST / Rundung	11'000.00	9'296.10	-1'703.90	
	Total inkl. MWST	146'000.00	130'024.80	-15'975.20	

Differenz Kredit zu Bauabrechnung 100.0% 89.1% -10.9%

Ingenieurbüro
 Hetzer, Jäckli und Partner AG