



## 7 Abnahme Bauabrechnung Leitungersatz Stampf (Ried/Wald)

Antrag an die Generalversammlung vom 23. November 2020

### Weisung:

#### Ausgangslage

An der Riedstrasse auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Wald betrieb und unterhielt die Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal alte Gussversorgungsleitungen. Diese befanden sich in einem schlechten Zustand. Die alten Gussrohre verfügten über keinen äusseren Korrosionsschutz und hatten keine Innenbeschichtung, wie das für heutige Rohre in der Trinkwasserversorgung üblich ist.

In Absprache mit der Feuerwehr wurde der Hydrant Nr. 269 weiter in Richtung Tösstalstrasse versetzt. Dies geschah aus Kostengründen, damit ab dem neuen Hydranten eine Trinkwasserleitung mit kleinerem Durchmesser in die bestehende Gussleitung  $\varnothing 75\text{mm}$  eingezogen werden konnte.

Die alten Gussversorgungsleitungen  $\varnothing 75\text{ mm}$  wurden bis zum Haus Nr. 61/63 ersetzt. Der Hydrant Nr. 269 wurde versetzt und befindet sich neu weiter oben in Richtung Tösstalstrasse. Ab dem Hydranten wurde ein PE 50 mm Gerofit-Rohr in das bestehende Gussrohr  $\varnothing 75\text{mm}$  eingezogen.

Die Liegenschaften Riedstrasse 61/63 erhielten eine neue Hauszuleitung PE 50 mm. Die Hauszuleitung der Liegenschaften Riedstrasse 58/60 musste nicht ersetzt werden, da sie bereits aus PE 50mm war.

Die Realisierung erfolgte im November 2019.

#### Bauabrechnung

Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 23.7% ab.  
Begründung:

- Ein Hausanschluss war bereits neu und musste nicht ersetzt werden
- Weniger Fremdmaterial benötigt
- Weniger Formstücke benötigt
- Keine Entschädigungen nötig
- Signalisation günstiger

#### Aktenaufgabe

Die Bauabrechnung und der Situationsplan ist in der Projektübersicht auf der Homepage der WVGf unter [www.wafi.ch](http://www.wafi.ch) ersichtlich.

Die Abrechnung für den Leitungersatz Stampf (Ried/Wald) schliesst mit Gesamtkosten von CHF 64'136.80 (exkl. MWST) ab. Dies entspricht Minderkosten von 23.7 % gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 84'000.00 (exkl. MWST).  
Die Bauabrechnung Leitungersatz Stampf (Ried/Wald) ist durch die GV 2020 zu genehmigen.

Für den Beschluss braucht es eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen

# WASSERVERSORGUNGSGENOSSENSCHAFT FISCHENTHAL



Protokollauszug

VS-Sitzung vom 21. Oktober 2020 (**Beschluss-Nr. 109/2020**)

**Antrag:**

Der Vorstand beschliesst: **Beschluss-Nr. 109/2020**

1. Die Bauabrechnung Leitungsersatz Stampf (Ried/Wald) über CHF 64'136.80 (exkl. MWST) wird genehmigt und der GV vom 23. November 2020 zur Annahme empfohlen.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - a) die Generalversammlung vom 23.11.2020 als Antrag
  - b) Dossier

**Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal**

Der Präsident:

Herbert Müller

Die Aktuarin:

Beatrix Dönni